

BUDŻET OBYWATELSKI 2018

NAZWA ZADANIA	PLANOWANY KOSZT	KWOTA REALIZACJI	RÓŻNICA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	UWAGI
Modernizacja budynku przy ul. Boh. Westerplatte 27	1 000 000	69000			<p>W 2018r. wykonano projekt budowlany na kwotę 69.000zł (kwotakorekty planu 2018 to 70.000zł, 1.000.000 to plan pierwotny)) 15.01.2019r odbył się przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Przyjmując do realizacji ofertę najniższą brakowało 200.000zł. Kwota ta została przyznana dodatkowo Zarządzeniem nr 118.2019 Prezydenta Miasta Zielona Góra z 15 lutego 2019r. Umowa na roboty budowlane podpisana została w dniu 07-03-2019r, a przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30-06-2019r. Przy założeniu wydatkowania w całości kwoty zaplanowanej na 2019r to całkowita kwota realizacji będzie wynosić 1.259.000zł (69.000+990.000+200.000).</p>

Budowa ul. Budowlanej, Uroczej, Stolarskiej, Słowiczej	1 000 000	0	1 000 000	Kontynuacja zadania razem z niewykorzystanymi środkami z lata ubiegłych Wykonano dokumentację projektową z poprzednich budżetów na kwotę 125.990,00 zł w trakcie przygotowania przetarg.
Parking przy Bułgarskiej Dz. Nr 423	200 000			Wykonano projekt budowlany. Brak zgody Urzędu Marszałkowskiego na wycinkę drzew
Utwardzenie nawierzchni ul. Figowej i dokończenie utwardzenia ul. Bananowej	200 000	20 635	179 365	Dnia 07.05.2019r podpisano umowę na realizację inwestycji na kwotę 208.739,41 zł. z terminem realizacji do 26.07.2019r. (Na inwestycję w 2018r. wydano 20.635,00zł - wykonanie dokumentacji projektowej)
Rewitalizacja terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a Braci Gierymskich	200 000	0	200 000	W trakcie zmiana mpzp z uwagi na brak możliwości budowy oświetlenia oraz urządzeń rekreacyjnych, w tym placów zabaw. Zadanie zostanie zrealizowane w 2019r.

Zagospodarowanie terenu zielonego i boiska asfaltowego na dz. nr 138/14, pomiędzy ul. Rydza Śmigłego a ul. Stefana Wyszyńskiego	200 000	199.877,30			zrealizowano
Działka nr 168 ul. Leopolda Okulickiego (od strony "Kaczego Dołu" - modernizacja parkingu dla samochodów osobowych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym; modernizacja ulicy Leopolda Okulickiego z oznakowaniem miejsc postojowych równoległych do osi jezdni (jezdni jednokierunkowa do ulicy Armii Krajowej)	200 000	38 130	161 870		Wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej do 30.04.2019 (umowa 38.130,- zł już zapłacono 11.070,- zł) + Aneks do umowy na wykonanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej z terminem realizacji do 15.06.2019r.
Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu graniczącego z boiskiem "pod Hubą"	200 000	600 000	-400 000	budżet miasta (dotacja celowa)	Inwestycja zakończona. Zwiększenie na realizację zadania zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr LXVII.971.2018

Rozbudowa skansenu w Parku Kolei Szprotawskiej: zabytkowy rozjazd dwustronny z konotopu oraz galeria dla mieszkańców	200 000	298 890	-98 890		Kontynuacja zadania razem z niewykorzystanymi środkami z lata ubiegłych Podpisano umowy na: 1) roboty budowlane w dniu 28.02.2019 z terminem realizacji do 18.07.2019 (276.750,- zł) 2) Nadzór inwestorski w dniu 28.02.2019 z terminem realizacji do 16.08.2019 (22.140,- zł)
Przyjazna Zachodnia! Komfort i bezpieczeństwo	200 000	24 354	175 646		Podpisano umowę na roboty budowlane w kwocie 142.972,4zł. oraz umowę na nadzór inwestorski w kwocie 7.134zł. (Na inwestycję w 2018r. wydano 24.354,00zł - wykonanie dokumentacji projektowej)
Wymiana drogowych płyt ażurowych na osiedlu Bajkowym	200 000	406 526	-206 526	budżet miasta	Wykonane - grudzień 2018
Rozbudowa bazy sportowej przy stadionie do futbolu amerykańskiego w Zielonej Górze ul. Botaniczna	200000	104 541	95 459	budżet miasta	wykonano

Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Pszennej					Plac miał być budowany na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe, obecnie przystąpiono do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu.
wybudowanie 2km toru przeszkód dla dorosłych, działka między cmentarzem a ul. Chmielną (działka. Nur 771/10)	200 000,00	224 305,41	-24 305,41	budżet miasta	zrealizowano
budowa ścieżki dydaktycznej na Chynowie działka nnr 190/11		200 000			zrealizowano
Wymiana nawierzchni na skateparku w Parku 1000-lecia	200 000	12 300	187 700		Wykonanie dokumentacji projektowej do 31.05.2019 (umowa 12.300,- zł już zapłacono 2.460,- zł) Zadanie zostanie zrealizowane w 2019r.
Budowa oświetlenia ulicy Niebieskiej (od ul. Srebrnej do działki numer 516) oraz ulicy Waniliowej (od ul. Tęczowej do ul. Kolorowej)	200 000	156 210	43 790		Wykonane - grudzień 2018
budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 14mx28m przy ulicy Władysława IV	200 000				Ponieważ wnioskodawcą jest SSP1, trwają rozmowy dot. warunków prawnych realizacji tego zadania.

Budowa zejścia z ul. Obywatelskiej do ul. Źródlanej wraz ze zjazdem dla wózków dziecięcych i niepełnosprawnych wzdłuż szeregowców mieszczących się przy ul. Rusałki	200 000	34 440	165 560		Wykonano dokumentację projektową (umowa 34.440,- zł) Zadanie zostanie zrealizowane w 2019r.
Budowa parkingu na osiedlu Na Olimpie	200 000	0	200 000		realizacja w ramach Programu budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze kontynuacja zadania DZ
Remont i przebudowa ul. Ludowej na odcinku Źródłana-Harcerska	200 000	0	200 000		Trwają prace nad dokumentacją projektową.
Rekonstrukcja Pomnika Winiarki Emmy	200 000,00	0,00		wstępna kalkulacja wyższa niż zaplanowane wydatki. Zadanie będzie realizowane w 2019r.	Dokonano wstępnej wyceny kosztów: - praca artysty z odlewem - 80.000zł; - obiekt architektoniczny z granitu - 140.000 zł; - zagospodarowanie terenu - brak kalkulacji - doprowadzenie wody, podłączenia - brak kalkulacji

<p>Rekultywacja terenu stawów przy ul.: J.Waszczyka/os.Wygoda/E.Piater</p>	<p>200 000</p>	<p>247 710</p>	<p>-47 710</p>	<p>budżet miasta (dotacja celowa)</p>	<p>Projekt na wykonanie prac zrealizowano w dniu 25.06.2018 r. W wyniku postępowaniaw w trybie zamówień publicznych w dniu 13.08.2018 otrzymano jedną ofertę, która przekraczała zaplanowaną kwotę tj. 200.000zł.Brakowało więc 47.710 zł. Zwrócono się do UM Departamentu Przed. i Gosp. Kom. w dniu 13.08.2018, w celu podjęcia decyzji w tej sprawie. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zielona Góra Nr 1031.2018 z dnia 06 września 2018r. zwiększono plan o brakującą kwotę tj.47.710 zł.</p>
--	----------------	----------------	----------------	---	---