

BUDŻET OBYWATELSKI 2020				
nazwa zadania	planowany koszt	kwota realizacji	różnica	uwagi
Zadbany i bezpieczny Chynów	1 000 000	376 037	623 963	<p>1. Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji ul. Truskawkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Błotną do pętli autobusowej (umowa 22.386,- zł)</p> <p>2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia (umowa 38.622,- zł)</p> <p>3. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół boiska "Chynowianka" (umowa 11.439,- zł)</p> <p>4. Renowacja murawy boiska z trawy naturalnej przy ul. Złotej (umowa 99.559,80 zł)</p> <p>5. Roboty budowlane Rewitalizacja ulicy Truskawkowej - Przetarg otwarcie ofert: 2020-12-04 unieważniony - koszt realizacji (595.464,53 zł) przekracza zaplanowane środki</p> <p>6. Roboty budowlane budowa oświetlenia - (umowa 198.030,- zł)</p> <p>7. Roboty budowlane - zagospodarowanie wokół boiska I Przetarg otwarcie ofert: 2020-10-27 unieważniony - koszt realizacji (280.440,- zł) przekracza zaplanowane środki II Przetarg otwarcie ofert: 2021-03-16 unieważniony - koszt realizacji (276.750,- zł) przekracza zaplanowane środki III Przetarg otwarcie ofert: 2021-05-11 w trakcie oceny (ceny ofert 199.000,- zł), termin realizacji 150 dni od przekazania placu budowy</p> <p>8. Z uwagi na pkt 5) Zlecono wykonanie projektu w zakresie zmiany przebiegu trasy rowerowej, rewitalizacji ulicy Truskawkowej w Zielonej Górze, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Błotną do pętli autobusowej termin do 2021.06.12 (6.000,- zł)</p> <p>Kontynuacja zadania w 2021r.</p>
Boisko ROLKOWO-WROTKARSKIE do nauki jazdy na rolkach i wrotkach, gry w hokeja na rolkach, unihokeja, rowerowego polo itp. (bezpieczne, przyjazne oraz profesjonalne) - pierwszy taki obiekt w Zielonej Górze	320 000			Stan pandemii wpływa na harmonogram realizacji zadań zaplanowanych na 2020 rok

Stworzenie parku do wypoczynku i rekreacji dla osiedla Mazurskiego i pobliskich Śląskiego, Pomorskiego	500 000	30 196	469 804	1. mapa (196,- zł) 2. Uchwałą nr XXIX.542.2020 z dnia 29.09.2020 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mazurskiego w Zielonej Górze 3. Zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego parku do wypoczynku i rekreacji dla osiedla Mazurskiego i pobliskich Śląskiego, Pomorskiego termin do 2021.06.30 (30.000,- zł) Kontynuacja zadania w 2021r.
10 Zielonych Ładowarek na terenie miasta Zielona Góra	680 000	19 800	660 200	1. Wykonano dokumentację projektową (19.800,- zł) 2. Przetarg na budowę 10 „Zielonych Ładowarek” - Przetarg otwarcie ofert: 2020-09-01 unieważniony - koszt realizacji (674.650,01 zł) przekracza zaplanowane środki 3. Przetarg na dostawę 3 Zielonych Ładowarek wraz z wykonaniem robót budowlanych na terenie miasta Zielona Góra. Otwarcie ofert: 2021-05-07 - w trakcie oceny (ceny ofert 132.840,- zł; 145.201,50 zł; 178.500,- zł), termin realizacji 90 dni od przekazania placu budowy Kontynuacja zadania w 2021r.
Budowa boiska wielofunkcyjnego na ul. Kąpielowej	1 000 000	18 671	981 329	Wykonano wstępną dokumentację projektową (umowa 18.671,40 zł). W trakcie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Kontynuacja zadania w 2021r.
Budowa pomieszczeń szatni, wc i świetlicy zajęciowej dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport speedrowerowy (żużel na rowerach)	150 000	183 750	-33 750	Wykonane - grudzień 2020
Rozbudowa Skansenu Kolei Powiatowych w Parku Kolei Szprotawskiej o dwa nowe eksponaty: waga torowa z Konotopu i parowozów T-3 z 1909r.	657 000	657 000	0	1. Roboty budowlane do 19.11.2021 (umowa 835.000,- zł z tej poz. 657.000,- zł oraz z Galeria pod chmurką ... 178.000,- zł)
Budowa chodników i schodów wraz z oświetleniem i podjazdem dla wózków oraz rowerów, łączących osiedle bloków przy ul. Obywatelskiej (EkonBud/Budnex) z ul. Źródlaną (Dolina Gęśnika)	559 900	88 100	471 800	1. Wycinka drzew (umowa 51.200,- zł) 2. Wykonanie dokumentacji projektowej do 30.04.2021 (umowa 36.900,- zł) Kontynuacja zadania w 2021r.

Rozbudowa budynku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze - Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii "LOPiT" - etap I	484 851	467 216	17 636	Wykonane - listopad 2020
Rewitalizacja dzielnicy Przylep	400 000	472 134	-72 134	Wykonane - grudzień 2020
Racula z placem rekreacyjnym	100 000	100 000	0	Wykonane - czerwiec 2020
Dokończenie Centrum Rekreacyjno-Kulturowego w Jeleniowie	100 000	100 000	0	Wykonane - lipiec 2020
Remont i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego	106 900	112 767	-5 867	Wykonane - sierpień 2020
Plac zabaw (Zawada)	100 000	137 755	-37 755	Wykonane - sierpień 2020
Zagospodarowanie i doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Nowy Kisielin	100 000	87 415	12 585	Wykonane - maj 2020
Opracowanie projektu budowlanego i budowa nawierzchni dróg ul. Racula-Zbarska, Racula-Lwowska w Zielonej Górze wraz z wymianą gazociągu z przyłączami	700 000	23 370	676 630	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Opracowanie projektu budowlanego i budowa nawierzchni dróg ul. Racula - Zbarska...Lwowska... (termin realizacji 30.06.2020) + aneks ze zmianą terminu do 30.10.2020r. Planowany termin realizacji 2021r.